

Паспорт общественной территории

№	Показатель	Информация		
1	Населенный пункт (адрес общественной территории)	Пгт. Коммунистический, Тюменская область, ХМАО-Югра, пгт. Коммунистический, ул. Медиков, д. д. 1-2		
2	Название объекта	«Благоустройство общественной территории «Медиклайф»		
3	Описание, этапность, функциональное назначение	Установка спортивного и игрового оборудования, МАФ Начало работ – 12.2023 Окончание работ – 07.2024		
4	Площадь, кв. м.	808.5 кв.м.		
5	Подрядчик	ИП Аскарров, ИП Тощевиков		
6	Контракт(ы) (номер и дата)	№ 4,5,6 от 12.12.2023 г.		
7	Срок завершения работ по контракту (учитываются виды и объемы 2024 года, если контракт многолетний)	31.07.2024		
8	Ссылка на контракты	https://lk.zakupki.gov.ru/rgk/		
9	Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя)	Заместитель главы Карачевцева Оксана Николаевна, +7950 514-31-46		
10	Финансирование, в тыс. руб.	Стоимость всего – 806,69		
		в т.ч.:		
		Федеральный бюджет – 282,62		
		Региональный бюджет – 443,40		
		Муниципальный бюджет – 80,67		
	Внебюджетные источники – 0			
11	Степень готовности объекта с даты начала работ в 2024 году, в %	50		
12	Риски	Не имеется		
	Виды работ по контракту (учитываются только работы 2023 года, если контракт многолетний)	Объемы, в ед. измерения (кв.м., кубы, метры, шт., и т.д.) ПЛАН	Сколько выполнено в ед. измерения (в объемах) ФАКТ	Процент % исполнения
	Поставка оборудования	Игровой комплекс 1 шт.	0	0
		Комплекс турников 1 шт.	0	0
		Уличный тренажер 1 шт.	0	0
		Скамейка-качели 1 шт.	0	0
		Ограждение газонное металлическое 48 пог.м.	0	0

	Урна металлическая с деревянными брусками 1 шт.	1	100
	Скамейка на металлическом каркасе с крышей 1 шт.	1	100
	Скамейка со спинкой и с поручнями 4 шт.	4	100
	Металлическая урна для мусора 4 шт.	4	100

Фото ДО начала работ (с одного ракурса)



Фото хода работ по выполненным объемам, согласно актам приемки выполненных работ по форме КС-2 (1 фото начала выполнения определенного объема и 1 фото после исполнения)



Фото ПОСЛЕ завершения работ (с одного ракурса)

